

М. С. Сидорова

Акт
О приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту.

Санкт-Петербург

«23» июля 2013 г

Рабочая комиссия, назначенная Заказчиком - Общество с ограниченной ответственностью «Релакс»
телефонограммой от «23» июля 2013 года

в составе:

Председателя – «Заказчика»: Общество с ограниченной ответственностью «Релакс»
- Федоровой И.В., генерального директора

Членов комиссии – представителей:

«Подрядчика»: Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИплюс» - Цын В.П.,
генерального директора

Обслуживающей организации - Общества с ограниченной ответственностью «Релакс»-
Сизовой О.В., ведущего инженера.

Строительного контроля

(технического надзора) -

- Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство
Выборгского района Санкт-Петербурга» - Лученинова А.С., ведущего инженера отдела
капитального ремонта и технического надзора.

-Общества с ограниченной ответственностью «Релакс» - Сизовой О.В., ведущего инженера.

руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых
зданий - ВСН 42-85(р) «Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом
жилых зданий»

УСТАНОВИЛА:

1. Предъявлены к приемке в эксплуатацию законченные работы по капитальному ремонту крыши
многоквартирного дома по адресу: **пр.Энгельса, д.54** в Выборгском районе.

2. Капитальный ремонт осуществлялся Обществом с ограниченной ответственностью
«ПРОФИплюс»

по Договору № 18К от «05» апреля 2013 года.

по дополнительному соглашению №1 от «11» апреля 2013г

3. Ремонт выполнялся согласно утвержденной смете, являющейся приложением к Договору.

4. Ремонтные работы осуществлены в сроки:

по Договору: начало 11.04.2013г. окончание 06.06.2013г
(число, месяц, год) (число, месяц, год)

Фактически: начало 11.04.2013г. окончание 23.07.2013г
(число, месяц, год) (число, месяц, год)

5. Стоимость капитального ремонта:

по утвержденной смете 2 811 919,00 руб. фактическая 2 811 919,00 руб.

На основании осмотра предъявленных к приемке в эксплуатацию законченных работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: **пр.Энгельса,д.54** в натуре и в соответствии с соответствующей документацией устанавливается (по методике обязательного приложения 1 ВСН 42-85(р)) оценка качества ремонтных работ **удовлетворительно**

Гарантии качества: «Подрядчик» несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах **60 месяцев** гарантийного срока от даты подписания акта о приемке законченных работ.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке в эксплуатацию законченные работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: **пр.Энгельса,д.54**, в Выборгском районе.

Объемом **1300,00 м. кв.** принять в эксплуатацию.

(дом, кв-р, м.куб)

Приложение к акту:

1. Акты освидетельствования скрытых работ на 2 листах.
2. Акт на дополнительные работы на - листе.

Председатель рабочей комиссии:



Федорова И.В.


Члены рабочей комиссии:



Цын В.П.



Сизова О.В.



Лученинов А.С.



Сизова О.В.

Уполномоченное лицо администрации
Выборгского района
Исполнитель главы Администрации
Выборгского района



Курбатов А.В.

АКТ

Освидетельствования скрытых работ

По капитальному ремонту крыши: Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50

(наименование работ)

выполненных в многоквартирном жилом доме по адресу: пр. Энгельса д.54

(наименование и место расположения объекта)

г. Санкт-Петербург

«06» мая 2013г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Релакс»- ведущий инженер Сизова О.В.

подрядной организации: Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИплюс» -
генеральный директор Цын В.П.

Строительного контроля

(Технического надзора): Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение

«Жилищное агентство Выборгского района Санкт-Петербурга» - Лученинов А.С., ведущий инженер отдела капитального ремонта и технического надзора.

Произвела осмотр выполненных работ по: Смена обрешетки сплошным настилом из досок
толщиной: до 50

в здании (сооружении): в жилом доме по адресу: пр. Энгельса д.54

Причем установлено:

1. Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: до 50

Работы выполнены согласно СНИП и пожарной безопасности.

(описание выполнения конструкций)

2. Доска обрезная 50мм

(при выполнении работ применены)

3. Работы соответствуют своему назначению, оценка качества работ –удовлетворительно.


(оценка качества работ в соответствии их своему назначению)

На основании вышеизложенного разрешается производство последующих работ: Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: с настенными желобами и свесами


Подписи:



Сизова О.В.



Цын В.П.



Лученинов А.С

АКТ

Освидетельствования скрытых работ

По капитальному ремонту крыши: Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по нпб 251

(наименование работ)

выполненных в многоквартирном жилом доме по адресу: пр. Энгельса д.54

(наименование и место расположения объекта)

г. Санкт-Петербург

«27» мая 2013г.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Релакс»- ведущий инженер Сизова О.В.

подрядной организации: Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФИплюс» - генеральный директор Цын В.П.

Строительного контроля

(Технического надзора): Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное агентство Выборгского района Санкт-Петербурга» - Лученинов А.С., ведущий инженер отдела капитального ремонта и технического надзора.

Произвела осмотр выполненных работ по : Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по нпб 251

В здании (сооружении): в жилом доме по адресу: пр. Энгельса д.54

Причем установлено:

1. Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по нпб 251

Работы выполнены согласно СНИП и пожарной безопасности.

(описание выполнения конструкций)

2. Антисептик-антипирен "пирилакс сс-2" для древесины

(при выполнении работ применены)

3. Работы соответствуют своему назначению, оценка качества работ –удовлетворительно.

(оценка качества работ в соответствии их своему назначению)

На основании вышеизложенного разрешается производство последующих работ: Смена обрешетки

Подписи:

Сизова О.В.

Цын В.П.

Лученинов А.С